

**Stopień zaawansowania realizacji wydatków majątkowych na dzień
31.12.2014**

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	
			Data rozp.	Data zak.
1.	PB-W sieci wodociągowej przy ul. Klasztornej	Projekt sieci wodociągowej fi 90 wraz z przyłączami przy ul. Klasztornej	16.04.2014	31.10.2014
2.	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> PB-W oświetlenia chodnika ul. Zwycięstwa od nr 137 do ul. Nowej oraz przy ul. Zamkowej od kościoła do wjazdu do pałacu - pomoc finansowa dla powiatu	Projekt oświetlenia niskiego chodnika przy ul. Zwycięstwa i ul. Zamkowej	27.06.2014	31.12.2014
3.	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> Sygnalizacja świetlna przy ul. Orzeskiej wraz z mobilnym oznakowaniem wysepek	Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul. Orzeskiej w rejonie ul. Grabowej wraz z aktywnym oznakowaniem wysepek	17.07.2014	30.12.2014
4.	<i>Nowe nawierzchnie z asfaltu modyfikowanego, rejony skrzyżowań - wybrane odcinki dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego - ul. Chudowska w Ornontowicach</i>	Wykonanie nowej nawierzchni odcinka ul. Chudowskiej	22.09.2014	30.12.2014
5.	Modernizacja ul. Leśna odcinek Zamkowa - Las	Wykonanie nowej nawierzchni na ul. Leśnej po istniejącym śladzie na odcinku 620mb + nadzór	28.05.2014	15.07.2014
6.	PB-W łącznika drogowego Dworcowa-Grabowa (ul.Brzozowa)	Projekt ul. Brzozowej wraz z chodnikiem i oświetleniem	25.03.2014	30.09.2014
7.	PB-W ul. Bankowa etap II	Projekt II etapu ul. Bankowej wraz z miejscami parkingowymi, chodnikiem oraz oświetleniem	25.03.2014	31.08.2014

8.	Budowa ul. Grabowej - etap II	Wykorytowanie oraz wytłuczniowanie II etapu drogi o szerokości 5,5 metrów	30.04.2014	30.05.2014
9.	Przebudowa zjazdu od ul. Zamkowej i zmiana organizacji ruchu - ul. Klasztorna	Wykonanie odcinka chodnika z kostki betonowej o gr. 8cm	16.09.2014	29.09.2014
10.	Projekt techniczny drogi dojazdowej - ul. Kolejowa w rejonie komory wodomierzowej	Projekt odcinka ul. Kolejowej	12.09.2014	31.12.2014
11.	Infrastruktura dróg gminnych : Budowa sięgacza ul. Akacyjowa oraz modernizacja drogi ul. Żabik	Wykonanie nawierzchni asfaltowych: ul. Akacyjowa o dł. 100m i szer. 5m; ul. Żabik o dł. 165m i szer. 6m	29.10.2014	28.11.2014
12.	Wykonanie projektu kierunkowego oznakowania do Ornontowic z Autostrady A1	Projekt oznakowania drogowego do autostrady A1	2.06.2014	30.09.2014
13.	PB-W oświetlenia chodnika przy ul. Zwycięstwa od nr 137 do ul. Nowej oraz przy ul. Zamkowej od kościoła do wjazdu do pałacu	Projekt oświetlenia niskiego chodnika przy ul. Zwycięstwa (z podziałem na etapy) i ul. Zamkowej	12.05.2014	30.09.2014
14.	PB-W oświetlenia ul. Skośna	Projekt oświetlenia ul. Skośnej	11.02.2014	11.08.2014
15.	PB-W modernizacji i rozbudowy Arterii	Wykonanie Założeń Techniczno-Ekonomicznych rozbudowy i termomodernizacji ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach. Studium Funkcjonalno-Przestrzenne Rynku i budynku ARTerii w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa	19.03.2014	29.08.2014
16.	Wykonanie lekkiego ogrodzenia na parkingu przy UG	Wykonanie lekkiego ogrodzenia na parkingu przy UG, z siatki zgrzewanej o wys. 1,23 m i dł. 33,5 m (13 przęseł)	18-07-2014	01-08-2014
17.	Budowa ogrodzenia przy skrzyżowaniu ul. Zwycięstwa z ul. Zamkową	Wykonanie ogrodzenia wraz z furtką w całości ocynkowane i lakierowane proszkowo o dł. 34mb i wysokości 1,5m	15.05.2014	30.05.2014
18.	Modernizacja miejsc postojowych za UG	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na powierzchni 300m ² (10x30m)	5.06.2014	15.07.2014

19.	Modernizacja elewacji zachodniej w GOZ	Pełne zamknięcie podcienia budynku od strony zachodniej ścianą z pustaków szklanych, a od strony południowej przegrodą ażurową + nadzór	25-08-2014	30-09-2014
20.	Wykonanie miejsc postojowych przy południowej granicy Parku Gminnego	Wykonanie 10 miejsc postojowych	7.07.2014	14.08.2014
21.	Wykonanie kraty odwadniającej przy drodze dojazdowej do oczyszczalni	Wykonanie kraty odwadniającej przy drodze dojazdowej do oczyszczalni	15-10-2014	22-10-2014